

Sofortmassnahmen Milibächli Hasliberg Goldern



Bauherrschaft

Schwellenkorporation Hasliberg
6086 Hasliberg Reuti

Projektverfasser/Bauleitung

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG
3800 Unterseen

Ausführung/Organisation

Bauführer Thomas Abplanalp
Polier Toni von Bergen

Objektbeschreibung

Sofortmassnahmen am Milibächli infolge Unwetterschäden Hasliberg 2016.

Hauptarbeiten

Blocksteinmauern 150 to, Holzkastenverbauungen 60 m³, Hinterfüllung
Holzkasten 60 m³.

Sparten

Tief- und Wasserbau.

Bauzeit

Februar - April 2017

Auftragssumme

CHF 100 000.—

Besonderheiten

- Hangsicherung mit Blocksteinmauerfuss und darüberliegendem Holzkastenverbau hinterfüllt.
- Arbeiten teilweise in fliessendem Gewässer mit Wasserhaltung.
- Zufahrt nur mit Kleintransporter möglich.
- Zutransport Holzstämmen mit Helikopter.