

# Brückenbau Erschliessung Schrotenweidli Hasliberg Hohfluh



## Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Hasliberg  
6085 Hasliberg Goldern

## Projektverfasser/Bauleitung

Alpexa AG  
3860 Meiringen

## Ausführung/Organisation

Bauführer Tom Abplanalp  
Polier Toni von Bergen

## Objektbeschreibung

Abbruch und Demontage bestehende Brücke, Betonbau neue Brücke, ergänzen Natursteinmauerwerk.

## Hauptarbeiten

Ortbeton 50 m<sup>3</sup>, Bewehrung 9 to.

## Sparten

Ortbeton-, Erd- und Wasserbau.

## Bauzeit

2020

## Auftragsumme

CHF 150 000.—

## Besonderheiten

- Wasserhaltung während gesamter Bauzeit.
- Widerlager in Ortbeton erstellt.
- Abstützung der Deckenschalung auf Auffüllung im Bachgerinne.
- Oberfläche Brücke mit Besenstrich ausgeführt.
- Abschlussmauern seitlich in Ortbeton und Natursteinmauerwerk.